

Evaluación de riesgos - Fase de estructura

ID	Riesgo identificado	P	S	Nivel	Medidas preventivas
Trabajos en altura					
R-01	Caída a distinto nivel	4	4	Importante	Arnés + línea de vida, redes
R-02	Caída de objetos	3	3	Moderado	Marquesinas, zonas delimitadas
Riesgos eléctricos					
R-03	Contacto eléctrico directo	2	5	Moderado	Verificar ausencia tensión
R-04	Contacto eléctrico indirecto	2	4	Tolerable	Toma de tierra, diferenciales